

JÓL HALAD A SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉPÍTÉSE KUNMADARASON

A 2020-as év elején a kunmadarasi szennyvíz beruházás főként a hálózatépítéssel és a helyreállítási munkálatokkal folytatódott. Jelenleg a gerincvezeték 92 %-os, a házi bekötővezeték 85 %-os készülségben van, továbbá folyamatban van az átemelők süllyesztése.

A januári lakossági fórumon is elhangzott és a kivitelező cég (Magyar Vakond KFT.) külön felhívja a lakosság figyelmét, hogy ha elkészült a telekhatáron belül a tisztító idom, arra rákötni még nem lehet, csak ha az egész rendszer kiépül, és a lakossági kiértesítés megtörténik.

A kapubejárók az eredeti állapotnak megfelelően lesznek helyreállítva. Az utólagos süllyedések miatt egyes helyreállítási munkák a talaj konszolidációja után kerülnek kivitelezésre. Az elkészült szakaszokon a kivitelezők többször is végigmennek és az ideiglenes helyreállítás után véglegesen is helyre lesznek állítva a megbontott kapubejárók és közterületek.

A következő időszakban a településen a Bihari úton és a Bajcsy Zs. úton lesznek munkálatok.

A BERUHÁZÁS A **KEHOP-2.2.2-15-2015-00028** PROJEKT KERETÉBEN **93,122604 %-OS UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL** VALÓSUL MEG.



SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE